

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código: FO-DGOP/DSU-02
	ACTA DE ENTREGA FÍSICA	Versión: 3
		Fecha: 16/11/2017

NUM. CONTRATO: E-5051-K100250-61401-D/0214/2024 P.U.C. GTO-SOP/PUC-2890-2014

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO.

CONTRATISTA: URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG SA DE CV

MONTO CONTRATADO : 2,638,151.98
 SUMA AMPLIACIONES: 0.00
TOTAL: 2,638,151.98 (INC. I.V.A.)

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	<u>1</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2024</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>11</u>	DE	<u>JULIO</u>	DE	<u>2024</u>
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	<u>19</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DE	<u>2024</u>
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	<u>29</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DE	<u>2024</u>
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN:		DE		DE	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	<u>29</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DE	<u>2024</u>

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR : CALLE MOLINOS DE VIENTO FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2024 HORA: 13:05

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

SUPERVISIÓN EXTERNA PIXIS SA DE CV
 NOMBRE

SUPERVISIÓN INTERNA ARQ. MARIA TERESITA RAMIREZ
 NOMBRE

DIRECCIÓN RESPONSABLE: Ing. Efraín García Ayala
 NOMBRE

CONTRALORIA Arq. Alfredo J. Tapia Lopez
 NOMBRE

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG SA DE CV
 NOMBRE

EL RESIDENTE DE OBRA ING. JESUS ARMANDO PEREA GALLARDO
 NOMBRE

Operado

19/11/2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 -Este programa se realiza dentro de cualquier periodo edilicio, cuando el municipio se encuentre en el programa de rehabilitación de las áreas urbanas y los recursos públicos federales.
 -El monto de este programa se realiza con recursos públicos federales.

[Handwritten signatures and stamps]

**** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:**

	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	Código: FO-DGOP/DSU-02
		Versión: 3
	ACTA DE ENTREGA FÍSICA	Fecha: 16/11/2017

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MOLINOS DE VIENTO CALLE TORITOS COL VALLE HERMOSO
EXCAVACION PARA ABRIR CAJA PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO,
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS
CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS EN CADA VIVIENDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBRASANTE CON
MATERIAL DE BANCO, (TEPETATE), SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, COLADO DE GUARNICIONES SEMI-
INTEGRAL, BANQUETAS, CENEFA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO,
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE

Operado

Ramo 33



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-DGOP/DSU-02

Versión: 3

ACTA DE ENTREGA FÍSICA

Fecha: 16/11/2017

PROOC Ansel Efraim Martínez Solarte

NOMBRE

Ansel
FIRMA

MTIO. U.I.S.C. ADP. CARLOS ROBERTO LOPEZ M.

NOMBRE

Carlo
FIRMA

3
W
2
RA

Ramo Operado 33^a
2024

FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS
Esta actividad es de carácter público y se realiza en beneficio de los municipios.
Esta obra ha sido realizada con recursos públicos de los municipios.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE MOLINOS DE VIENTO TRAMO: DE CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO
Domicilio: CALLE RIBERA AZUL A CALLE TORITOS, COL. VALLE HERMOSO
Localidad: LEON GUANAJUATO
Contratista: URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG SA DE CV
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-2890-2014

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	E-5051-K100250-61401-D/0214/2024	de fecha	07 DE JUNIO DEL 2024
Monto Inicial de contrato:	\$ 2,638,151.98		
Inicio S/Contrato:	01 DE JULIO DE 2024	Inicio real:	11 DE JULIO DE 2024
Término S/Contrato:	19 DE OCTUBRE DE 2024	Término real:	29 DE OCT 2024
Término S/Recalendarización:	29 DE OCTUBRE DEL 2024	Autorización según:	DGOP/CT/REC/121/2024
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 2,638,151.98		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$2,638,151.98

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
Directora General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
Director de supervisor

ARQ. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
Supervisión Interna DGOP

PAIS SA DE CV
Supervisión externa

Operado

2024

FONDO DE APORTAS POR EL CONTRATISTA
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

URBANIZACIÓN E INSTALACIONES HIDRAULICAS
MG SA DE CV
Nombre de la empresa contratista

Ansel Efraim Martínez Sotelo
FIDOC

Por el (los) órgano(s) de control

Ing. Ingrid Pamela Rodríguez Tl.
Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar	Fecha	Hora
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEON GTO., A 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	11:00

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 19/11/2024 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLE Y BANQUETAS ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MOLINOS DE VIENTO

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		Afianzadora	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS		
Número	24A31099-00000	Fecha	13/06/2024	Monto \$	13,838.53
De cumplimiento		Afianzadora	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS		
Número	24A31101-00000	Fecha	13/06/2024	Monto \$	6,236.83
De vicios ocultos		Afianzadora	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS		
Número	24A67509	Fecha	10/12/2024	Monto \$	141,421.32

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra					
No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivos c)	Sancciones d)
1	De: 11/07/2024 A: 31/07/2024	\$12,536.78			
2	De: 01/08/2024 A: 31/08/2024	\$283,881.28			
3	De: 01/09/2024 A: 30/09/2024	\$279,271.47			
4 FINIQUITO	De: 01/10/2024 A: 29/10/2024	\$838,524.61			
	De: A:				

Operado 33

2024

SE ENCARGA DE LAS OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Esta institución es responsable de la gestión política. Queda
a cargo de la administración pública con recursos federales

[Handwritten signatures and stamps]

Página 2 de 3

Acta Administrativa
Contrato No. E-5051-K100250-61401-D/0214/2024

De:				
A:				
De:				
A:				
De:				
A:				

Subtotal	\$1,414,213.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,414,213.15
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
-----	---------	----------------------------	------------------------	------------------	-----------------

De:				
A:				
Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$1,414,213.15
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$1,223,938.83

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - "B" in the middle.
 - "Ansd" in the middle.
 - A large signature on the right.
 - "DK" at the bottom right.

Operado Ramo **33**
 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."