



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCÁZAR EN EL TRAMO: CALDERÓN A TOPAR CON RÍO

DOMICILIO: COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA AL PONIENTE DE LA CIUDAD

LOCALIDAD: LEÓN, GTO

CONTRATISTA: URBANIZADORA CAROD DE LEÓN, S.A. DE C.V.

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3232-2015

Operado
 2025

Ramo
33


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Esta programa es federal, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."


ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-5051-K100310-61401-D/0070/2025	DE FECHA	07/04/2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 6,752,641.62		
INICIO S/CONTRATO:	14/04/2025	INICIO REAL:	05/05/2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	15/08/2025	TÉRMINO REAL:	30/09/2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	05/09/2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DAYCFO/REC/0019/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	02/10/2025	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/216/2025
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 6,752,641.62		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$6,752,641.62

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE



 Arq. Laura Elena Escobedo García
 Director General de Obra Pública


 Arq. Sergio Gómez Ortega
 Supervisión Interna DGOP


 Ing. Efrén García Ayala
 Director de Supervisión de la DGOP


 Ing. Aziz Aziz Mubarquí Cortina
 Ingeniería y Supervisión Fairuzeh, S.A. de C.V.
 Supervisión externa


POR EL CONTRATISTA


 Ing. Julio César Carranco Rodríguez
 Urbanizadora Carod de León, S.A. de C.V.


 Fidoc Angeles Goriat

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL


 Contraloría Municipal


 Secretaría de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR	FECHA	HORA
LEÓN, GTO	JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	12:00 hrs

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Trazo y Nivelación, Excavaciones en Caja en mat "B", Pedraplén de 30 cm de espesor como Subyacente del Cad 0-10.56 al Cad 0+010 y Bocacalles con Calle Calderón, Afine y Compactación y Tepetate de 20 cm de espesor como Subyacente del Cad 0+010 al 0+0292.36, Subrasante de Tepetate de 20 cm de espesor, Base Granular de 15 cm de espesor, Pavimento Hidráulico en Vialidad Mr = 38 kg/cm2 con un espesor de 15 cm (Normal y de R.R.), Cortes con Disco Adicionales (además de los normales) Tanto Longitudinales Como Transversales, Guardalosas de Concreto de 15 x 30 cm Mr = 38 kg/cm2, Guarniciones de Concreto Hco F'c = 200 kg/cm2, Línea de Agua Potable por Banquetas Mayoritariamente en pvc Rd 26 de 3" de Diámetro, Válvulas en 3" y 4" y Sifones con Acero ced 40 en Cajas de Válvulas, Drenaje Sanitario en pvc de 10" de Diámetro serie 20, Descargas Sanitarias en pvc de 6" de Diámetro, Pozos de Visita Sanitarios, Renivelación de Pozos de Visita Existentes Sanitarios y Pluviales, Brocales de Hierro Dúctil en todos los pozos, Rehabilitación de un tramo del Drenaje Pluvial existente en 24" de Diámetro con Tubería Porporcionada por el Sapal, Banquetas de Concreto Hco F'c = 200 kg/cm2 con Cenefas de Ccto Estampado F'c = 200 kg/cm2, Dentellones de Concreto de 15 x 30 cm Mr = 38 kg/cm2 en Baldíos, Sellados en Juntas Constructivas, Juntas de Expansión y Señalética Vertical y Horizontal, Plantación de Árboles de 2 Especies (Timbe y Tronadora), Escalones de Acceso a las Viviendas, Rehabilitación de la Línea Eléctrica en Media y Baja Tensión

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTIPO	X	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NÚMERO	2332594	FECHA	07/04/2025
		MONTO	\$ 2,025,792.49
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NÚMERO	2332595	FECHA	07/04/2025
		MONTO	\$ 675,264.16
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
NÚMERO	2370037	FECHA	20/10/2025
		MONTO	\$ 577,107.48

OBSERVACIONES EXISTENTES

Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Esta aportación es sólo una de las que se realizan en el programa."
"La obra fue realizada de acuerdo a las especificaciones del programa."

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA					
No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
1	DE: 05/MAY/25 A: 18/MAY/25	\$944,115.66			
2	DE: 19/MAY/25 A: 31/MAY/25	\$296,123.27			

Acta Administrativa
 Contrato No. E-5051-K100310-61401-D/0070/2025
 Página 2 de 3

3	DE: 01/JUN/25 A: 30/JUN/25	\$621,868.92			
4	DE: 01/JUL/25 A: 15/JUL/25	\$750,687.60			
5	DE: 16/JUL/25 A: 31/JUL/25	\$460,222.56			
6	DE: 01/AGO/25 A: 31/AGO/25	\$1,449,937.24			
7 ÚLTIMA	DE: 01/SEP/25 A: 30/SEP/25	\$1,248,119.62			
	DE: A:				
	DE: A:				
	DE: A:				
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$5,771,074.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$5,771,074.87
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$762,260.72			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$319,214.02			

RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
	DE: A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$5,771,074.87
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$981,566.75

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "A. G."

Operado Ramo **33**
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Handwritten signature in blue ink.