



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS NOBLES, TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISIÓN (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACIÓN CERRO GORDO

Domicilio: CALLE DE LOS NOBLES, TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISIÓN (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACIÓN CERRO GORDO

Localidad: LEON, GUANAJUATO.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1234-2012

CONDICIONES DE CONTRATO

Contrato No.	E-5051-K100310-61401-D/0432/2025	de fecha	20/10/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 915,396.37		
Inicio S/Contrato:	17/11/2025	Inicio real:	17/11/2025
Término S/Contrato:	07/02/2026	Término real:	07/02/2026
Término S/Recalendarización:		Autorización según:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 915,396.37		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$ 915,396.37

RESPONSABLES

Por la contratante



 Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública


 Ing. Efrén García Ayala
 Director de Supervisión

Arq. María Teresa Ramírez Moreno
 Supervisión Interna DGOP


Ing. Jorge Arturo González González
 Supervisión externa

Por el Contratista


 Ing. Luis Gerardo Suárez Ruiz
 Construcciones y Tuberias del Centro,
 S.A. de C.V.


 Omar G. Velázquez N.
 Fidoc

Por el (los) órgano(s) de control


 Ing. César Barrón Estrada
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Ramo Operado 33
 2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Lugar
Dirección General de Obra Pública, León, Gto.

Fecha
06/03/2026

Hora
1:00 p. m.

Notas

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha, **13-02-2026**, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos a ejecutar

SE REALIZO LINEA DE AGUA POTABLE, CAJA DE VALVULAS, DRENAJE SANITARIO POSOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2. A 14 DIAS Y A 28 DIAS GUARDALOZA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR/38 KG-CM2. SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE, SEÑALAMIENTO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Continúa en el siguiente

De aplicación de anticipo		Afianzadora			
Número	Fecha	Monto			
				SOFIMEX	
Número	De cumplimiento	Afianzadora	Fecha	Monto	
	3079869		20/10/2025	\$	91,539.64
	De vicios ocultos	Afianzadora	Fecha	Monto	
Número	3115990		13/02/2025	\$	83,976.64

Continúa en el siguiente

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra		Montos de estimación				Ajuste de costos		Deductivos		Sanciones	
No.	Periodo	a)		b)		c)		d)		e)	
1	De: 17-11-2025 A: 19-11-2025	\$68,870.70									
2	De: 20-11-2025 A: 30-11-2025	\$148,191.01									
3	De: 01-12-2025 A: 31-12-2025	\$314,916.07									
4	De: 01-01-2026 A: 31-01-2026	\$220,648.99									
5 ULTIMA	De: 01-02-2026 A: 07-02-2026	\$87,139.64									

Operado 33
Ramo
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue financiada con recursos públicos federales.

Subtotal	\$839,766.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$839,766.41
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			



No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

SUMA TOTAL:		\$839,766.41
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$75,629.96

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large scribble, a plus sign, a signature, and a checkmark.

Operado 33
 Ramo
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.
 2026



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-DGOP/DSU-02

Versión: 3

ACTA DE ENTREGA FÍSICA

Fecha: 16/11/2017

NUM. CONTRATO: E-5051-K100310-61401-D/0432/2025 P.U.C. GTO-SOP/PUC-1234-2012

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS NOBLES, TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISIÓN (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACIÓN CERRO GORDO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO : 915,396.37
SUMA AMPLIACIONES: _____
TOTAL: 915,396.37 (INC. I.V.A.)

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	<u>17</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DE	<u>2025</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>17</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DE	<u>2025</u>
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	<u>7</u>	DE	<u>FEBRERO</u>	DE	<u>2026</u>
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	_____		_____		_____
1ER PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	_____		_____		_____
2DA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	_____	DE	_____	DE	_____
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	_____	DE	_____	DE	_____
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:	_____	DE	_____	DE	_____
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN:	_____	DE	_____	DE	_____
FECHA DE TÉRMINO REAL:	<u>7</u>	DE	<u>FEBRERO</u>	DE	<u>2026</u>

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR : LEÓN GTO. FECHA: 13/02/2026 HORA: 12.00 P.m

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

SUPERVISIÓN EXTERNA ING. JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ
NOMBRE

FIRMA

SUPERVISIÓN INTERNA ARQ. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
NOMBRE

FIRMA

DIRECCIÓN RESPONSABLE: ING. EFREN GARCIA AYALA
NOMBRE

FIRMA

CONTRALORIA Arq. Alfredo J. Tapia Lopez
NOMBRE

FIRMA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
NOMBRE

FIRMA

EL REPRESENTANTE DE OBRA ING. LUIS GERARDO SUÁREZ RUIZ
ARQ. ANA LAURA SUÁREZ NAVA
ING. ALEJANDRO SUAREZ RUIZ
NOMBRE

FIRMA

** POR LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JAVIER
NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

Ramo Operado 33
2026
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno al poder político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Este obra fue realizada con recursos financieros federales.



MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARÍA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SE REALIZÓ LINEA DE AGUA POTABLE, CAJA DE VALVULAS, DRENAJE SANITARIO POSOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2. A 14 DIAS Y A 28 DIAS GUARDALOZA DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR/38 KG-CM2. SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE, SEÑALAMIENTO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

Operado 33
Ramo
2026

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."



MOTIVO DE SANCIONES

Three horizontal lines for text entry.

RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

Multiple horizontal lines for text entry.

Operado Ramo 33 2026

NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

NOTA:

** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Handwritten signatures and initials in blue ink.