



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-DGOP/DSU-02

Versión: 3

ACTA DE ENTREGA FÍSICA

Fecha: 16/11/2017

NUM. CONTRATO: E-5051-K100310-61401-D/0455/2025 P.U.C. GTO-SOP/PUC-0004-1997

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA
ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACIÓN CERRO GORDOCONTRATISTA: **VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**MONTO CONTRATADO : 2,257,342.12
SUMA AMPLIACIONES: _____
TOTAL: **2,257,342.12** (INC. I.V.A.)**Operado 33**
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, libre de cualquier pago de política. Queda prohibido su uso para fines distintos a los contemplados en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	10	DE	NOVIEMBRE	DE	2025
FECHA DE INICIO REAL:	20	DE	NOVIEMBRE	DE	2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	28	DE	FEBRERO	DE	2026
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	10	DE	MARZO	DE	2026
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN:		DE		DE	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	13	DE	FEBRERO	DE	2026

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR : C. MONGOLIA FECHA: 23-feb-26 HORA: 10:20 a. m.

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

SUPERVISIÓN EXTERNA ING. OSCAR ANTONIO MACÍAS VELAZQUEZ
NOMBRE
FIRMASUPERVISIÓN INTERNA ARQ. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
NOMBRE
FIRMADIRECCIÓN RESPONSABLE: ING. EFREN GARCIA AYALA
NOMBRE
FIRMACONTRALORIA ARQ. SALVADOR SÁNCHEZ HERRERA
NOMBRE
FIRMA

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA ING. BIBIANO VEGA NOGUEZ
NOMBRE
FIRMAEL RESIDENTE DE OBRA ING. JUAN GUILLERMO PUGA AMEZQUITA
NOMBRE
FIRMA

** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:

M.H. Val Cesar Edmundo F. Guano
NOMBRE
FIRMAFelice Emilio Ramirez Silva
NOMBRE
FIRMA



MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCION, SECRETARIA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

TRAZO Y NIVELACION EN ARROYO, EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAL TIPO II , ACARREOS, AFINE Y COMPACTACION TN, COLOCACIÓN CAPA SUBRASANTE Y CAPA DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION, REINSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE CAJAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, LINEA DE AGUA POTABLE, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, COLADO DE ARROYO, GUARNICIÓN SEMI INTEGRAL Y BANQUETA, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

MOTIVO DE SANCIONES

Operado 33

RECEPCIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. Este programa es posible gracias a su trabajo político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

Handwritten signatures and scribbles in the Observaciones section.

NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.

NOTA:

** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. HOJA: 2 DE 2

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR Dirección General de Obra Pública de León.	FECHA MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026	HORA 02:20 P.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 23/02/2026 RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION EN ARROYO, EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAL TIPO 2, ACARREOS, MEJORAMIENTO, AFINE Y COLOCACIÓN CAPA SUBRASANTE Y CAPA DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, LINEA DE AGUA POTABLE, COLADO DE ARROYO, GUARNICIÓN SEMI INTEGRAL Y BANQUETA; SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	BKY-0016-0274551	FECHA	24/10/2025	MONTO \$ 677,202.64
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		
		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.		
NÚMERO	BKY-0016-0274549	FECHA	24/10/2025	MONTO \$ 225,734.21
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		
		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.		
NÚMERO	BKY-0016-0290924	FECHA	03/03/2026	MONTO \$ 201,821.77

OBSERVACIONES EXISTENTES

--	--	--	--	--


CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 20-NOV-2025 A: 15-DIC-2025	\$380,401.49			
2	DE: 16-DIC-2025 A: 15-ENE-2026	\$421,568.21			
3 ULTIMA	DE: 16-ENE-2026 A: 14-FEB-2026	\$1,216,248.04			

Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



SUBTOTAL	\$2,018,217.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,018,217.74
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>				

SUMA TOTAL:	\$2,018,217.74
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$239,124.38

Operado 33
Ramo
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.