



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.
Domicilio: LEÓN DE LOS ALDAMA
Localidad: LEÓN DE LOS ALDAMA
Contratista: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1497-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0485/2025	de fecha	10/11/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 3,641,284.01		
Inicio S/Contrato:	24/11/2025	Inicio real:	03/12/2025
Término S/Contrato:	09/01/2026	Término real:	18/01/2026
Término S/Recalendarización:	18/01/2026	Autorización según:	DGOP/DayCFO/REC/0064/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 3,641,284.01		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$3,641,284.01

Intervienen

<p align="center">Por la contratante</p> <p align="center"> ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA Directora General de Obra Pública</p> <p align="center"> I.C. ALEJANDRA JUÁREZ VELA Supervisión Interna DGOP</p> <p align="center"> ING. ALEJANDRO ARENAS FERRER AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</p> <p align="center"> Ing. Cesar Ramos Estrada Contraloría Municipal</p>	<p align="center">Por el Contratista</p> <p align="center"> ING. EFREN GARCIA AYALA Dirección de Supervisión</p> <p align="center"> DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V. Supervisión externa</p> <p align="center"> Omar G. Velázquez N. Fidoc</p> <p align="center"> Secretaría de la Honestidad</p>
--	--

**Ramo 33
Operado**

- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción														
Lugar	Fecha	Hora												
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DE LEÓN	06/03/2026	10:00 HRS												
Motivo														
<p>La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.</p> <p>Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 11/02/2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.</p> <p>Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.</p>														
Descripción de los trabajos ejecutados														
<p>Se llevó a cabo la construcción integral de 1,010 metros lineales de ciclovia con sistema tyreprotec de 3mm de espesor promedio Para garantizar la durabilidad de la viabilidad, se instaló un sistema de desahorro pluvial diseñado y se realizó la instalación de dos nuevas líneas de riego conectadas al sistema de riego existente, evitando interferencias con la nueva infraestructura. En cuanto al equipamiento y seguridad, se implementó un sistema de alumbrado público perimetral con tecnología LED. La seguridad vial se consolidó mediante la aplicación de señalamiento horizontal (pintura termoplástica en carriles y logotipos) y la colocación de señalamiento vertical informativo y preventivo. Finalmente, la obra integró la mejora del entorno urbano mediante la construcción de andadores peatonales, la habilitación de cinco áreas de descanso estratégicas con mobiliario urbano y la edificación de tres palapas</p> <p>Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.</p>														
Garantías del Contrato														
De aplicación de anticipo	X	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Afianzadora</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Monto</th> <th style="width: 20%;">\$</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BKY-0004-0276306</td> <td>Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.</td> <td>10/11/2025</td> <td>1,092,385.20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$		BKY-0004-0276306	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	10/11/2025	1,092,385.20		
Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$										
BKY-0004-0276306	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	10/11/2025	1,092,385.20											
De cumplimiento	X	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Afianzadora</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Monto</th> <th style="width: 20%;">\$</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BKY-0004-0276308</td> <td>Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.</td> <td>10/11/2025</td> <td>364,128.40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$		BKY-0004-0276308	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	10/11/2025	364,128.40		
Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$										
BKY-0004-0276308	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	10/11/2025	364,128.40											
De vicios ocultos	X	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Número</th> <th style="width: 20%;">Afianzadora</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Monto</th> <th style="width: 20%;">\$</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BKY-0004-0290622</td> <td>Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.</td> <td>11/02/2026</td> <td>327,750.93</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$		BKY-0004-0290622	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	11/02/2026	327,750.93		
Número	Afianzadora	Fecha	Monto	\$										
BKY-0004-0290622	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	11/02/2026	327,750.93											

Operado

Ramo
33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Subtotal	\$3,277,509.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,277,509.31
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$555,173.77			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$3,277,509.31
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$363,774.70

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.

Operado Ramo **33**
- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-DGOP/DSU-02

Versión: 3

ACTA DE ENTREGA FÍSICA

Fecha: 16/11/2017

NUM. CONTRATO: C-5051-K100310-61401-D/0485/2025 P.U.C. GTO-SOP/PUC-1497-2012

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.

CONTRATISTA: AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

MONTO CONTRATADO : \$3,641,284.01

SUMA AMPLIACIONES: _____

TOTAL: \$3,641,284.01 (INC. I.V.A.)

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	24	DE	NOVIEMBRE	DE	2025
FECHA DE INICIO REAL:	3	DE	DICIEMBRE	DE	2025
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	9	DE	ENERO	DE	2026
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	18	DE	ENERO	DE	2026
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:		DE		DE	
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN:		DE		DE	
FECHA DE TÉRMINO REAL:	18	DE	ENERO	DE	2026

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR: CALLE VALLE DE SAN MARIANO COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA

FECHA: 11/02/2026

HORA: 10:00:00 a. m.

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

SUPERVISIÓN EXTERNA DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.

NOMBRE

FIRMA

SUPERVISIÓN INTERNA I.C. ALEJANDRA JUAREZ VELA

NOMBRE

FIRMA

DIRECCIÓN RESPONSABLE: ING. EFRÉN GARCÍA AYALA

NOMBRE

FIRMA

CONTRALORIA Arg. Alvaro J. Tapia / 90017

NOMBRE

FIRMA

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

NOMBRE

FIRMA

EL RESIDENTE DE OBRA ING. JOSÉ DE JESÚS CARRERA PÉREZ

NOMBRE

FIRMA

** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:

Mtro Val. Arg. Cesar Edmundo F. Guerrero

NOMBRE

FIRMA

Arg. Angeles Garcia T. Pdoc

NOMBRE

FIRMA



MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCION, SECRETARIA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCC A LÍMITE DE FRACC. EN LA VOLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y LAS NECESIDADES SURGIDAS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN, LA ESTRUCTURA EMPLEADA FUERON 15 CMS DE CAPA DE RENIVELACIÓN, 20 CM DE SUBRASANTE, 15 CM DE BASE, IMPREGNACIÓN, POREO Y PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, GUARNICIÓN SEMI-INTEGRAL PECHO DE PALOMA DE 15X30X50 CMS DE SECCION ACABADO ESCOBILLADO COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS CON ALTURA TOTAL DE 0.18 MTS ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CENEFA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, ACABADO ESTAMPADO. BANQUETA COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO Y SE REHABILITÓ LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESCARGAS SANITARIAS, SE COLOCARON LUMINARIAS Y SEÑALAMIENTO VIAL.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

MOTIVO DE SANCIONES

RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.

NOTA:

** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A MANTENIMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.